Утверждаю
Главный инженер
ООО ПКФ "Энергетик-2001"
_____ М.С. Сайков
"____" _____ 2017 г.

Годовой план-график ремонта электрических на 2018 г.

№ п/п	Напряжение (кВ). Наименование объекта электросети. Наименование работ	Ед. изм.	Характеристика объекта				Вид ремонта (капитальный, средний, текущий)	Планируемое время ремонта		План 2016 года								
			КЛ, теплотрасса протяженность, км		ТП, котельная	ПС, РП		Начало (дата)	Окончание (дата)	Всего			хозспособ			подряд		
										к-во	Затраты, тыс.руб		к-во	Затраты, тыс.руб		к-во	Затраты, тыс.руб	
			по трассе	по цепям	шт./кВА	шт./присоединений					Всего	Материалы		Всего	Материалы		Всего	Материалы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**ТП-6/0,4 кВ № 9с, 2*630 кВА**				2*630													
1.1	2БКТП630/6/0,4	шт.			1		капитальный			1	2 131,44	2 131,44	1	2 131,44	2 131,44			
2.	**ПС 35/6 кВ ПУС**				2*4000													
2.1	замена выкатного элемента яч. К-47 с вакуумным выключателем ВБМ10-20/630 в комплекте со жгутами	шт.			2		капитальный			2	1 662,08	1 662,08	2	1 662,08	1 662,08			
2.2	замена вакуумного выключателя ВБЭС-35III-25/630 в комплекте с трансформатором тока ТОЛ35 (3 шт)	шт.			1		капитальный			1			1					
4.	**Протяжка болтовых соединений; регулировка приводов выключателей, рубильников; уборка РУ, трансформаторных камер; доливка трансформаторного масла маслонаполненного оборудования**																	
4.1	2 КТПНт-10/0,4 кВ № 1, 1*1000 кВА, ул. Радужная, 9				2*1000		текущий	июнь	июнь		16,46	16,46		16,46	16,46			
4.2	2 КТПНт-10/0,4 кВ № 2, 1*1000 кВА, ул. Радужная, 7				2*1000		текущий	июнь	июнь		16,46	16,46		16,46	16,46			
4.3	2 КТПНт-10/0,4 кВ № 3, 1*1000 кВА, ул. Светлая, 6				2*1000		текущий	июнь	июнь		16,46	16,46		16,46	16,46			
4.4	2 КТПНт-10/0,4 кВ № 4, 1*1000 кВА, ул. Радужная, 15				2*1000		текущий	июнь	июнь		16,46	16,46		16,46	16,46			
4.5	ТП-6/0,4 кВ № 9с, 2*630 кВА				**2*630**		текущий	июль	июль		**13,85**	**13,85**		**13,85**	**13,85**			
4.6	ТП-6/0,4 кВ № 5с, 2*1000 кВА				2*1000		текущий	июль	июль		**12,52**	**12,52**		**12,52**	**12,52**			

4.7	ТП-6/0,4 кВ № 2с, 1*630 кВА				**1*630**		текущий	июль	июль		**9,44**	**9,44**		**9,44**	**9,44**			
4.8	ТП-6/0,4 кВ № 20, 1*160 кВА				**1*160**		текущий	июль	июль		**5,12**	**5,12**		**5,12**	**5,12**			
4.9	ТП-6/0,4 кВ № 3с, 2*400 кВА				**2*400**		текущий	август	август		**10,70**	**10,70**		**10,70**	**10,70**			
4.10	ТП-6/0,4 кВ № 12с, 1*630 кВА				**1*630**		текущий	август	август		**6,12**	**6,12**		**6,12**	**6,12**			
4.11	ТП-6/0,4 кВ № 2к, 2*630 кВА				**2*630**		текущий	август	август		**11,57**	**11,57**		**11,57**	**11,57**			
4.12	ТП-6/0,4 кВ № 7с, 2*400 кВА				**2*400**		текущий	август	август		**8,21**	**8,21**		**8,21**	**8,21**			
4.13	ТП-6/0,4 кВ № 4с, 2*400 кВА				**2*400**		текущий	август	август		**9,04**	**9,04**		**9,04**	**9,04**			
4.14	ТП-6/0,4 кВ № 6с, 2*320 кВА				**2*320**		текущий	июль	июль		**8,21**	**8,21**		**8,21**	**8,21**			
4.15	ТП-6/0,4 кВ № 1с, 2*250 кВА				**2*250**		текущий	июль	июль		**8,39**	**8,39**		**8,39**	**8,39**			
4.16	ТП-6/0,4 кВ № 1к, 2*400 кВА				**2*400**		текущий	июль	июль		**7,55**	**7,55**		**7,55**	**7,55**			
4.17	ТП-6/0,4 кВ № 8с, 2*1000 кВА				**2*1000**		текущий	август	август		**14,30**	**14,30**		**14,30**	**14,30**			
4.18	ТП-6/0,4 кВ № 17, 1*250 кВА				**1*250**		текущий	август	август		**3,77**	**3,77**		**3,77**	**3,77**			
4.19	ПС35/6 кВ ПУС				**2*4000**		текущий	август	август		**70,52**	**70,52**		**70,52**	**70,52**			
5.	**Прочие материалы**						текущий	апрель	июль		**444,62**	**444,62**		**444,62**	**444,62**			
	Всего затрат										**4503,30**	**4503,30**		**4503,30**	**4503,30**			
	в т.ч. текущий ремонт										**265,16**	**265,16**		**265,16**	**265,16**			
	в т.ч. капитальный ремонт										**3 793,52**	**3793,52**		**3793,52**	**3793,52**			
	в т.ч. прочие материалы										**444,62**	**444,62**		**444,62**	**444,62**			