Утверждаю
Главный инженер
ООО ПКФ "Энергетик-2001"

_____ Д.А. Ящук

Сведения о наличии текущего объема свободной трансформаторной мощности для технологического присоединения потребителей по центрам питания ниже 35 кВ ООО ПКФ "Энергетик-2001" на 30.09.2026 г.

№ п/п	Наименование центра питания, класс напряжения	Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам, кВА			Допустимая мощность при режиме n-1	Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки	Мощность по заключенным договорам на ТП	Текущий резерв мощности ЦП		Фактический резерв мощности ЦП
		Σsyc	Т-1	Т-2	Sдоп., кВА	Sмакс, кВА	Р, кВт	Sрез., кВА	Ррез., кВт	Ррез., кВт
1	ТП-1к	800	400	400	420	300		300	270	108
2	ТП-1с	500	250	250	263	615		17	15	15
3	ТП-2к	1260	630	630	662	555		440	396	396
4	ТП-2с	630	630		630	189		554	499	499
5	ТП-3с	800	400	400	420	601		180	162	162
6	ТП-4с	800	400	400	420	22		411	370	370
7	ТП-5с	1630	1000	630	662	228		571	514	514
8	ТП-6с	950	630	320	336	246		238	214	214
9	ТП-7с	1400	1000	400	420	775		110	99	99
10	ТП-8с	2000	1000	1000	1050	30		1038	934	934
11	ТП-9с	1260	1000	1000	1050	321		922	829	829
12	ТП-12с	630	630		630	357		487	438	438
13	ТП-17	250	250		250	122		201	181	181
14	ТП-20	400	400		400	270		292	263	263
15	ТП-10с	630	630		630	450		450	405	405
16	КТП-11	630	630		630	468		443	399	399
17	КТП-1	2000	1000	1000	1050	671		782	703	703
18	КТП-2	2000	1000	1000	1050	400		890	801	801
19	КТП-3	2000	1000	1000	1050	519		842	758	758
20	КТП-4	2000	1000	1000	1050	750		750	675	675
21	ТП-5	5000	2500	2500	2625	526		2415	2173	2173
22	ТП-6	3200	1600	1600	1680	467		1493	1344	1344
23	ТП-7	3200	1600	1600	1680	229		1588	1430	1430
24	ТП-8	2000	1000	1000	1050	548		831	748	748
25	ТП-9	3200	1600	1600	1680	638		1425	1282	1282
26	ТП-10	3200	1600	1600	1680	278		1569	1412	1412
27	ТП-11	2000	1000	1000	1050	216		964	867	867
28	ТП-12	3200	1600	1600	1680	417		1513	1362	1362
29	ТП-13	3200	1600	1600	1680	648		1421	1279	1279
30	ТП-14	5000	2500	2500	2625	1102		2184	1966	1966
31	ТП-15	2000	1000	1000	1050	176		980	882	882
32	ТП-16	3200	1600	1600	1680	409		1516	1365	1365
33	ТП-17	5000	2500	2500	2625	496		2427	2184	2184
34	ТП-18	5000	2500	2500	2625	825	15	2295	2066	2051
35	ТП-19	5000	2500	2500	2625	299		2505	2255	2255
36	ТП-20	5000	2500	2500	2625	1754		1923	1731	1731
37	ТП-21	3200	1600	1600	1680	288	10	1565	1408	1398
38	КТП-22	400	400		400	75		370	333	333
39	ТП-23	5000	2500	2500	2625	180		2553	2298	2298
40	КТП-24с	2000	1000	1000	1050	0		1050	945	945
41	КТП-24	400	400		400	240		304	274	274
42	КТП-25	2500	2500	2500	2625	415		2459	2213	2213
43	ТП-27	5000	2500	2500	2625	1141		2169	1952	1952
44	ТП-297	800	400	400	420	210		336	302	302
45	РТП-16	800	400	400	420	188		345	310	310
46	2КТП-28	1000	1000	1000	1050	265		944	850	850
47	СТП-26с	400	400		400	226		310	279	279
48	КТП-26	630	630		630	121		582	523	523
49	СТП-27с	25	25		25	15		19	17	17
50	КТП-14с	630	630		630	380		478	430	430

51	ТП АБЗ	630	630		630	425		460	414	414
52	МТП-63 с. Николорайское	63	63		63	30		51	46	46
53	КТП-28с Лебедевка	250	250		250	120		202	182	182
54	КТП-2295 с. Нечаевка	100	100		100	56		78	70	70
55	КТП-2320 с. Кутля	25	25		25	5		23	21	21
56	ТП-2310 с. Иванырс	160	160		160	46		142	127	127
57	2КТП-5601	2000	1000	1000	1050	380		898	808	808
58	КТП-63 с. Старая Яксарка	63	63		63	45		45	41	41
59	ТП с. Колдаиская	100	100		100	65		74	67	67
60	КТП с. Колдаиская	63	63		63	25		53	48	48
61	ЗТП 1-1 г. Сурск	2000	1000	1000	1050	220		962	866	866
62	ЗТП 1-2 г. Сурск	2000	1000	1000	1050	650		790	711	711
63	ЗТП 1-3 г. Сурск	2000	1000	1000	1050	530		838	754	754
64	ЗТП 1-4 г. Сурск	2000	1000	1000	1050	425		880	792	792
65	ЗТП 1-5 г. Сурск	2000	1000	1000	1050	630		798	718	718
66	КТП-9 г. Сурск	630	630		630	250	5	530	477	472
67	КТП № 4800/250 Малиновка	250	250		250	248		151	136	136
68	КТП № 4887/160 Малиновка	160	160		160	146		102	91	91
69	КТП № 4890/160 Малиновка	160	160		160	129		108	98	98
70	КТП № 15 г. Городище	400	400		400	230		308	277	277
71	КТП № 5-1 г. Городище	1000	1000		1000	560		776	698,4	698,4
72	СКТП 160 Пионерский лагерь г. Сурск	160	160		160	120		112	100,8	100,8
73	2КТП № 42 ул. Антонова	2000	1000	1000	1050	1200		570	513	513
74	КТП № 44 ул. Антонова	1000	1000		1000	850		660	594	594
75	2КТП № 31 ул. Антонова	2000	1000	1000	1050	950		670	603	603
76	КТП № 33 ул. Антонова	1000	1000		1000	720		712	640,8	640,8
77	ТП № 39 ул. Антонова	2000	1000	1000	1050	1300		530	477	477
78	2КТП № 36 ул. Антонова	2000	1000	1000	1050	950		670	603	603
79	ЗТП № 1 (кирпичное)	160	160		160	40		144	129,6	129,6
80	ЗТП № 2 (кирпичное)	250	250		250	63		225	202,5	202,5
81	ЗТП № 3 (кирпичное)	400	400		400	100		360	324	324
82	ЗТП № 4 (кирпичное)	400	400		400	100	15	360	324	309
83	ЗТП № 5 (кирпичное)	315	315		315	79		283,5	255,15	255,15
84	КТП № 7	250	250		250	163		184,8	166,32	166,32
85	ЗТП № 6 (кирпичное)	250	250		250	63	20	225	202,5	182,5
86	ЗТП № 8 (кирпичное)	160	160		160	40		144	129,6	129,6
87	КТП № 9	630	630		630	158		567	510,3	510,3
88	ЗТП № 10 (кирпичное)	250	250		250	63		225	202,5	202,5
89	ЗТП № 11 (кирпичное)	160	160		160	40		144	129,6	129,6
90	ЗТП № 12 (кирпичное)	1260	630	630	662	315		536	482,4	482,4
91	ЗТП № 13 (кирпичное)	160	160		160	40		144	129,6	129,6
92	КТП № 14	250	250		250	63		225	202,5	202,5
93	КТП № 15	315	315		315	79		283,5	255,15	255,15
94	КТП № 16	100	100		100	50		80	72	72
95	ЗТП № 17 (кирпичное)	160	160		160	40		144	129,6	129,6
96	ЗТП № 18 (кирпичное)	160	160		160	40		144	129,6	129,6
97	ЗТП № 19 (кирпичное)	250	250		250	63		225	202,5	202,5
98	МТП № 20	100	100		100	25		90	81	81
99	ЗТП № 21 (кирпичное)	400	400		400	100		360	324	324
100	ЗТП № 1 (кирпичное)	400	400		400	100		360	324	324
101	КТП № 20 (ТП № 1/6) ЛМЗ	400	400		400	100		360	324	324
102	КТП № 2	250	250		250	63		225	202,5	202,5
103	КТП № 3	250	250		250	63		225	202,5	202,5
104	ЗТП № 4 Резерв накопитель	350	100	250	105	88		70	63	63
105	ЗТП № 6 (кирпичное)	400	400		400	100		360	324	324
106	КТП № 7 Дом культуры	160	160		160	40		144	129,6	129,6
107	ЗТП № 8 (кирпичное)	400	400		400	100		360	324	324
108	ЗТП № 9 (кирпичное)	160	160		160	40		144	129,6	129,6
109	КТП № 10	250	250		250	63		225	202,5	202,5
110	КТП № 11	100	100		100	25		90	81	81
111	ЗТП № 12 (кирпичное)	250	250		250	63		225	202,5	202,5
112	ЗТП № 13 (кирпичное)	630	630		630	158		567	510,3	510,3

113	ЗТП № 14 (кирпичное)	800	400	400	420	200		340	306	306
114	ЗТП № 15 (кирпичное)	630	630		630	158		567	510,3	510,3
115	ЗТП № 16 (кирпичное)	630	630		630	158		567	510,3	510,3
116	КТП № 17	100	100		100	25		90	81	81
117	ЗТП № 18 (кирпичное)	800	400	400	420	200		340	306	306
118	РТП 10/0,4 кВ № 29	3200	1600	1600	1680	265		1574	1416,6	1416,6
119	КТП -10/0,4 кВ Засурское №3992/100	100	100		100	25		90	81	81
120	2КТП-10/0,4 № 3505	2500	1250	1250	1312	625		1062	955,8	955,8
121	КТП-10/0,4 кВ № 30	400	400		400	8		397	357,3	357,3
122	2КТП № 1064	2000	1000	1000	1050	500		850	765	765
123	2 КТП 630/10/0,4 кВ	1260	630	630	662	315		536	482,4	482,4
124	2 КТП 1000/10/0,4 кВ	2000	1000	1000	1050	500		850	765	765
125	КТП № 298	250	250		250	18		242,8	218,52	218,52

Начальник ПТО Г.М. Диаковская